



土工击实检测报告

报告编号: 006P2102072000169

工程项目编码: -----

第1页 共1页

委托信息	工程名称	龙驹中心幼儿园分园维修改造项目			检测工程代码	JC20000005678
	施工许可证号	500101202010100201			样品唯一性标识编号	-----
	委托单位	重庆市万州区龙驹中心小学			送样人	程静
	土样种类	粘性土			见证人	陈友均
	取样地点	-----			见证号	YW030009549
	样品说明	散装, 无杂物				
	使用部位	基础回填				
	委托检测参数	最大干密度、最佳含水率				
检测依据	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019					
检测信息	委托编号	20033658	样品编号	20P210207-00169	检测类别	来样委托
	收样日期	2020年11月17日			检测日期	2020年12月01日
	土样中大于40mm颗粒含量	0			试验方法	重型击实
检测结果及检测结论	试验次数	含水率 (%)	湿密度 (g/cm ³)	干密度 (g/cm ³)	<p>干密度 (g/cm³) 含水率与干密度关系曲线</p>	
	1	6.7	1.98	1.86		
	2	8.1	2.06	1.91		
	3	10.3	2.17	1.97		
	4	11.5	2.12	1.90		
	5	12.7	2.07	1.84		
	检测结论	来样所检参数最大干密度为1.97g/cm ³ , 最佳含水率为10.3%。				
备 注	-----					
单位声明	1、委托信息由委托方提供; 2、本报告或报告复印件无“检测专用章”(鲜章)无效; 3、本报告对见证送样和委托检测的来样检测结果负责; 4、未经同意, 本报告不得作商业广告用。				<p>地址: 重庆市万州区北山路69号 咨询电话: 02358226465 联系电话: 02358225569 申诉电话: 02358377319(行业主管部门) 12315(市场监管部门) 报告查询网址:wzqjczx@163.com</p>	

批准:

张维坤

审核:

王琼

试验:

杨刚

冉茂楠