重庆市万州区建设工程质量检测中心有限公司

热镀锌电焊网检测报告



报告编号: 006P2902012100001

工程项目编码: 50000120191121174000

第1页 共1页

	工程名称	重庆市万州第二高级中学高峰校区建设工程(一期)(1-3标段)2标段			检测工程代码	JC19000007517
	施工许可证号				样品唯一性 标识编码	
W	委托单位	重庆万林投资发展有限公司			送样人	石磊
İ	样品名称	热镀锌电焊网			取样基数	1000
ź	网孔尺寸(mm)				丝径(mm)	0. 90
£	生产厂家	重庆庆澜建材有限公司			产品商标	
	出厂日期	2021年01月03日			见证人	何事忠
À	出厂批号				见 证 号	3003678
8	样品说明	无锈蚀			70'	
	取样部位	14-1#楼、14-2#楼、14-3#楼架空层			,	
ŀ	委托检测参数	焊点抗拉力、镀锌层质量、丝径				
Ì	检测依据	《无机保温砂浆建筑保温系统应用技术规程》 DBJ50)-103-2010	
	委托编号	21004236	样品编号	21P290201-00001	检测类别	GB/T 22222222222222222222255844-2003
į	收样日期	2021年01月14日			检测日期	2021年01月19日
	检测参数		技术要求	检测结果		单项结论
İ	丝径(mm)		0.86~0.94	0.88		符合
<u>}</u>	焊点抗拉力(N)		≥65	104		符合
	镀锌层质量(g/m²)		≥122	142	2	符合
ŝ	网孔偏差(%)	经向	7/		_	
		纬向				
	断丝和脱焊	-				
	检测结论	经检测,来样所测 的技术要求。	参数均符合《无机	保温砂浆建筑保温系		DBJ50-103-2010标准

批准:

声



3、本报告对见证送样和委托检测的来样检测结果负责;


4、未经同意,本报告不得作商业广告用。

审核:



申诉电子邮箱: wzqjczx@163.com

试验:



申诉电话: 02358377319(行业主管部门) 12315(市场监管部门)

